СОГЛАСОВАНО
Министр строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия

_____ Д.С.Матвиец
30.08
_____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор филиала ОАО "СО ЕЭС"
Карельское РДУ

_____ О.Ю.Паромов
15.08
_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора -
директор филиала ПАО "МРСК Северо -
Запада" "Карелэнерго"

_____ Г.Е.Осьмов
12.08
_____ 2016 г.

ГРАФИК
ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2016-2017 гг.
ПО ФИЛИАЛУ ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КАРЕЛЭНЕРГО" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, тыс.кВт·ч.									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Энергорайон Северной Карелии												
1	АО "Карельский окатыш"	ПС 220 кВ Костомукша (ПС-52)	250	500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500
2	ООО «Русэнергоресурс» (АО "СЦБК Сегежа")	ПС 110 кВ СЦБК (ПС-4)	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
3	АО "Прионежская сетевая компания"	ПС 220 кВ Кемь ПС 110 кВ Сегежа (ПС-15) ПС 110 кВ Чупа (ПС-45) ПС 110 кВ Пяозеро (ПС-56) ПС 110 кВ Сосновый (ПС-57) ПС 110 кВ Кестеньга (ПС-58) ПС 110 кВ Софпорог (ПС-59) ПС-23К "Плотина" ПС-24К "Амбарный" ПС-26К "Птицефабрика" ПС-28К "Баб-Губа" ПС-29К "Рабочий остров" ПС-30К "Попов порог"	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250
Юшкозерский энергоузел												
4	АО "Прионежская сетевая компания"	ГЭС-16 ПС 110 кВ Ругозеро (ПС-9) ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС-13) ПС 110 кВ Олений (ПС-14) ПС 110 кВ Боровое (ПС-53) ПС 110 кВ Кепа (ПС-54) ПС 110 кВ Калевала (ПС-55) ПС-32К "Муезерка"	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Энергорайон Центральной Карелии												
5	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Карелькое предприятие МЭС	ПС 220 кВ Петрозаводскмаш (ПС-18)	10	15	24	50	50	61	81	81	101	101
6	АО "Кондопога"	ПС 220 кВ Кондопога (ПС-16)	250	500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500
Энергорайон г. Петрозаводска												
7	АО "Петрозаводские коммунальные системы"	ПС 220 кВ Древлянка ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС-1) ПС 110 кВ ТБМ (ПС-7) ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) ПС 110 кВ Кукковка (ПС-66) ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) ПС 110 кВ ОТЗ-2 (ПС-68) ПС 110 кВ Прибрежная (ПС-70) ПС 110 кВ Онего (ПС-71) ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) ПС 110 кВ Авангард (ПС-79) ПС-3П "ДСК" ПС-26П "Холодильник" ПС-41П "Рембаза МК-46" ПС-46П "ЮПЗ" ПС-48П "Птицефабрика" ПС-51П "Соломенное" ПС-57П "Тепличный"	70	140	210	280	350	420	490	560	630	700
Энергорайон Западной Карелии												
8	АО "Прионежская сетевая компания"	ПС 110 кВ Питкяранта (ПС-25) ПС 110 кВ Ляскеля (ПС-26) ПС 110 кВ Сортавала (ПС-27) ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС-28) ПС 110 кВ Гимолы (ПС-31) ПС 110 кВ Суккозеро (ПС-32) ПС 110 кВ Ланденпохья (ПС-34) ПС-5С "Рускеала" ПС-21С "Хелюля" ПС-39С "Харлу" ПС-41С "Тумба" ПС-43С "Лендеры" ПС-45С "Тохма" ПС-46С "Приладожская"	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Итого			**679,6**	**1355,1**	**2033,9**	**2729,9**	**3399,9**	**4080,7**	**4771**	**5441**	**6 131**	**6801,3**
Итого по энергорайону Северной Карелии			**305**	**610**	**915**	**1 220**	**1 525**	**1 830**	**2 135**	**2 440**	**2 745**	**3 050**
Итого по Юшкозерскому энергоузлу			**15**	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**120**	**135**	**150**
Итого по энергорайону Центральной Карелии			**250**	**500**	**750**	**1 000**	**1 250**	**1 500**	**1 750**	**2 000**	**2 250**	**2 601**
Итого по энергорайону г. Петрозаводска			**70**	**140**	**210**	**280**	**350**	**420**	**490**	**560**	**630**	**700**
Итого по энергорайону Западной Карелии			**30**	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**240**	**270**	**300**

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-28,2)

Первый заместитель директора -
главный инженер Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

_____ А.Г. Евдокунин
12.08
_____ 2016 г.

Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Карельское РДУ

_____ А.А.Мельник
15.08.
_____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия

_____ Д.С.Матвиец
30.08 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор филиала ОАО "СО ЕЭС"
Карельское РДУ

_____ О.Ю.Паромов
15.08 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
- директор филиала ПАО "МРСК
Северо - Запада" "Карелэнерго"

_____ Д.Е.Осьмов
12.08 2016 г.

ГРАФИК
ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ НА 2016-2017 гг.
ПО ФИЛИАЛУ ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КАРЕЛЭНЕРГО" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт.									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Энергорайон г. Петрозаводска												
1	АО "Петрозаводские коммунальные системы"	ПС 220 кВ Древлянка ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС-1) ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) ПС 110 кВ ТБМ (ПС-7) ПС 110 кВ Кукковка (ПС-66) ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) ПС 110 кВ ОТЗ-2 (ПС-68) ПС 110 кВ Прибрежная (ПС-70) ПС 110 кВ Онего (ПС-71) ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) ПС 110 кВ Авангард (ПС-79) ПС-3П "ДСК" ПС-26П "Холодильник" ПС-41П "Рембаза МК-46" ПС-46П "ЮПЗ" ПС-48П "Птицефабрика" ПС-51П "Соломенное" ПС-57П "Тепличный"	9,4	18,8	28,2	37,6	47	56,4	65,8	75,2	84,6	94
Энергорайон Центральной Карелии												
2	АО "Кондопога"	ПС 220 кВ Кондопога (ПС-16)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
3	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Карелькое предприятие МЭС	ПС 220 кВ Петрозаводскмаш (ПС-18)	0,5	0,75	1,2	3,3	3,3	3,85	5,53	5,53	7,21	7,21
4	АО "Прионежская сетевая компания"	ПС 110 кВ КОЗ (ПС-20) ПС 110 кВ Суна (ПС-22) ПС 110 кВ Челмужи (ПС-38) ПС 110 кВ Олонец (ПС-41) ПС 110 кВ Деревянка (ПС-5) ПС 110 кВ Пай (ПС-6) ПС 110 кВ Онего (ПС-71) ПС 110 кВ Повенец (ПС-77) ПС 110 кВ Великая Губа (ПС-78) ПС-2П "Кончезеро" ПС-12П "Ильинское" ПС-18П "Бесовец" ПС-22П "Педасельга" ПС-27П "Кяппесельга" ПС-55П "Паданы"	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
Энергорайон Северной Карелии												
5	АО "Карельский окатыш"	ПС 220 кВ Костомукша (ПС-52)	4,5	9	13,5	18	22,5	27	31,5	36	40,5	45
6	АО "Прионежская сетевая компания"	ПС 220 кВ Кемь (ПС-10) ПС 110 кВ Сегежа (ПС-15) ПС 110 кВ Чупа (ПС-45) ПС 110 кВ Пяозеро (ПС-56) ПС 110 кВ Сосновый (ПС-57) ПС 110 кВ Кестеньга (ПС-58) ПС 110 кВ Софпорог (ПС-59) ПС-22К "Тэдино" ПС-23К "Плотина" ПС-24К "Амбарный" ПС-25К "УМ-220/7" ПС-26К "Птицефабрика" ПС-29К "Рабочий Остров" ПС-35К "Электрокотельная"	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Юшкозерский энергоузел												
7	АО "Прионежская сетевая компания"	ГЭС-16 ПС 110 кВ Ругозеро (ПС-9) ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС-13) ПС 110 кВ Олений (ПС-14) ПС 110 кВ Боровое (ПС-53) ПС 110 кВ Кепа (ПС-54) ПС 110 кВ Калевала (ПС-55) ПС-32К "Муезерка"	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8

№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт.									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Энергорайон Западной Карелии												
8	АО "Прионежская сетевая компания"	ПС 110 кВ Питкяранта (ПС-25) ПС 110 кВ Ляскеля (ПС-26) ПС 110 кВ Сортавала (ПС-27) ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС-28) ПС 110 кВ Гимолы (ПС-31) ПС 110 кВ Суккозеро (ПС-32) ПС 110 кВ Ланденпохья (ПС-34) ПС-5С "Рускеала" ПС-21С "Хелюля" ПС-39С "Харлу" ПС-43С "Лендеры" ПС-45С "Тохма"	2,3	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4	20,7	23
9	ЗАО "Карьер Коккомяки"	ПС-22С "Кааламо"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10	АО "ТНС энерго Карелия" (ООО "Сортавальский дробильно-сортировочный завод")	ПС 110 кВ Кирьяволахти (ПС-94)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
11	ЗАО "Ладожский лесопильный завод"	ПС 110 кВ Ляскеля (ПС-26)	0,04	0,09	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34	0,39	0,44	0,5
Итого			**24,8**	**49,2**	**73,8**	**100,1**	**124,2**	**149,2**	**175,1**	**199,2**	**225,1**	**249,2**
Итого по Энергорайону г. Петрозаводска			**9,4**	**18,8**	**28,2**	**37,6**	**47,0**	**56,4**	**65,8**	**75,2**	**84,6**	**94,0**
Итого по Энергорайону Центральной Карелии			**4,5**	**8,8**	**13,2**	**19,3**	**23,3**	**27,9**	**33,5**	**37,5**	**43,2**	**47,2**
Итого по Энергорайону Северной Карелии			**7,5**	**15,0**	**22,5**	**30,0**	**37,5**	**45,0**	**52,5**	**60,0**	**67,5**	**75,0**
Итого по Юшкозерскому энергоузлу			**0,8**	**1,6**	**2,4**	**3,2**	**4,0**	**4,8**	**5,6**	**6,4**	**7,2**	**8,0**
Итого по Энергорайону Западной Карелии			**2,6**	**5,1**	**7,5**	**10,0**	**12,4**	**15,2**	**17,6**	**20,1**	**22,5**	**25,0**

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточноых температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-28,2)

Первый заместитель директора -
главный инженер Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

_____ А.Г. Евдокунин
12.08. 2016 г.

Первый заместитель директора-главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Карельское РДУ

_____ А.А.Мельник
15.08. 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Республики Карелия

_____Д.С.Матвиец
«28.08.» 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала ОАО "СО ЕЭС" Карельское РДУ

_____О.Ю.Паромов
«25.08.» 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального
директора - директор филиала
ПАО "МРСК Северо - Запада" "Карелэнерго"

_____Д.Е.Осьмов
«12.09.» 2016 г.

ГРАФИК
ВРЕМЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2016-2017 гг.
ПО ФИЛИАЛУ ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КАРЕЛЭНЕРГО" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику*	Время отключения**	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон Центральной Карелии															
1	АО "Кондопога"	ПС 220 кВ Кондопога (ПС-16)	линии РУ 6 кВ	ОП	до 5 мин.	10	20	30	35	35	35	35	35	35	35
					до 20 мин.	10	20	30	40	50	60	70	80	80	80
					Всего	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Энергорайон Петрозаводска															
2	филиал АО "АЭМ -технологии "Петрозаводскмаш"	ПС 110 кВ ТБМ (ПС-7)	Л-7-13, Л-7-14,Л-7-15, Л-7-26,Л-7-28,Л-7-29	ОП	Всего	0,35	0,7	1,05	1,4	1,75	2,1	2,45	2,8	3,15	3,5
3	ООО "Охта групп", АО "ПСК", НП ОГСК "Лососинка", физ.лица	ПС 220 кВ Древлянка	Л-61П, Л-62П, Л-64П	ОП	до 5 мин.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					до 20 мин.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Всего	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	АО "Петрозаводские коммунальные системы"	ПС 220 кВ Древлянка	Л-2-8; Л-2-5; Л-2-13; Л-2-19; Л-2-21	ОП	до 5 мин.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					до 20 мин.	0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
					Всего	0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5	ООО "Прионежская горная компания"	ПС-10П "Половина"	Л-10П-5	ДУ	до 5 мин.	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
					до 20 мин.	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
					Всего	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6	ООО "ДОК Калевала"	ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83)	Л-83-6, Л-83-19	ОП	Всего	0,55	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3	3,85	4,4	4,95	5,5
7	АО "Прионежская сетевая компания"	ПС 110 кВ Шуя (ПС-21)	Л-21-7, Л-21-11, Л-21-12, Л-21-18	ДУ	до 5 мин.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
					до 20 мин.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
					Всего	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Население п. Шуя	ПС 110 кВ Шуя (ПС-21)	Л-21-4, Л-21-3, Л-21-16	ДУ	до 20 мин.	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
					Всего	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
Энергорайон Северной Карелии															
8	АО "Карельский окатыш"	ПС 220 кВ Костомукша (ПС-52)	линии РУ 6-10 кВ	ОП	до 5 мин.	10	20	30	40	40	40	40	40	40	40
					до 20 мин.	10	20	30	40	50	60	70	70	70	70
					Всего	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
9	ООО «Русэнергоресурс» (АО "СЦБК" Сегежа)	ПС 110 кВ СЦБК (ПС-4)	линии РУ 6 кВ	ОП	Всего	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7

№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику*	Время отключения**	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Энергорайон Западной Карелии															
10	ЗАО "Вяртсильский метизный завод"	ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС-28)	Л-28-01,06	ОП	Всего	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
11	АО "Прионежская сетевая компания"	ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС-34)	Л-34-04,07	ДУ	до 5 мин.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
					до 20 мин.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
					Всего	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12	ООО «Энергосбытовая компания «ЦентрЭнерго» (ООО "РК-Гранд")	Питкярантская ТЭЦ (ТЭЦ-17)	линии РУ6 кВ	ОП	до 5 мин.	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
					до 20 мин.	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
					Всего	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
13	АО «ТНС энерго Карелия» (ООО "Сетлес")	ПС-9С "Импилахти"	Л-9С-63,66	ДУ	до 5 мин.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
					до 20 мин.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
					Всего	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
14	ООО "Гранитная гора"	ПС-36С "Ладожская"	Л-36С-06, Л-36С-07	ОП	Всего	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Итого					до 5 мин.	30,2	50,4	72,1	87,3	87,5	87,7	87,9	88,1	88,3	88,5
					до 20 мин.	35,4	59,3	81,2	104,6	125,0	145,4	165,8	176,2	176,6	177,0
					Всего	**37,3**	**63,1**	**86,9**	**112,2**	**134,5**	**156,8**	**179,1**	**201,4**	**223,7**	**246,0**
					всего по ДУ	10,0	10,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Итого по энергорайону Центральной Карелии					до 5 мин.	10,0	20,0	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
					до 20 мин.	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	80,0	80,0
					Всего	**10,0**	**20,0**	**30,0**	**40,0**	**50,0**	**60,0**	**70,0**	**80,0**	**90,0**	**100,0**
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по энергорайону г. Петрозаводска					до 5 мин.	8,0	8,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
					до 20 мин.	13,0	16,5	18,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
					Всего	**13,9**	**18,3**	**20,7**	**24,6**	**25,5**	**26,4**	**27,3**	**28,2**	**29,1**	**30,0**
					всего по ДУ	8,0	8,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Итого по энергорайону Северной Карелии					до 5 мин.	10,0	20,0	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
					до 20 мин.	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
					Всего	**10,7**	**21,4**	**32,1**	**42,8**	**53,5**	**64,2**	**74,9**	**85,6**	**96,3**	**107,0**
					всего по ДУ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по энергорайону Западной Карелии					до 5 мин.	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0
					до 20 мин.	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0
					Всего	**2,7**	**3,4**	**4,1**	**4,8**	**5,5**	**6,2**	**6,9**	**7,6**	**8,3**	**9,0**
					всего по ДУ	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточноых температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-28,2)

* -ДУ – с использованием дистанционного управления, ОП – постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе персоналом потребителя), ОВБ – персоналом ОВБ, ДД – персоналом с дежурством на дому.

** - Время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером Филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ с учетом времени, необходимого для безопасного завершения технологического процесса в соответствии с актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности).

Первый заместитель директора -
главный инженер Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

_____ А.Г. Евдокунин

12.08 2016 г.

Первый заместитель директора-
зам. главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Карельское РДУ

_____ А.А.Мельник

15.08. 2016 г.